EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Construction of CC roads to main and cross roads of Chikkabommasandra in ward no:04
2	Amount of work portion	13,12,348=00 Lakh
3	Estimated Cost	15.00 Lakhs
4	Name of Contractor	K Nagaraj
5	Agreement no	EE/YNK/AG/54/2020-21, dt:15-6-2020
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/EPMT-01/W.O/58/2020-21, dt:19-06-2020
7	Time limit rriginally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting	12-09-2020
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	12-09-2020
10	Extension granted if any	———
	I	———
	II	———
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Nil.
12	Work carried out during 1st extension	–
13	Work carries out during 2nd extension	–
14	Time now applied for	620 days

15	Date of recommanding time 2nd extension	—
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	—
18	Probable time required for completion of remaining work	2 months.
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	—
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	NA
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	As per SOP.
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Rs 350/- day Penalty may be imposed

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Yelahanka Division -Bangalore-64

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Construction of CC roads to main and cross roads of Chikkabommasandra in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-01/ W.O/58/2020-21, dt:19-06-2020

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: **004-20-0000151**

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of CC roads to main and cross roads of Chikkabommasandra in ward no:04 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 13.00 -- ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:19-06-2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 120 -- ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 10-06-2022 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 420 -- ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ------- ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ------ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

28) ಕಿ.ಲ (ಯು.ಟಿ)

ಕಿಯಾಗಿ ಎಳಬುಳ್ಳ ಸ್ಥಾನ ಕಿಂಲಗಳಿಂದಿಸಿ ಕೆಕಡೆ ಮಾಡುವುದು.

18/8/2021

29) AEE (ಯು/ಟಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64

30) ನೀಲ (ಬಿಳಿಪುಲಕಾಂಡ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64) ರಂಚಕೆ (3) ಮಿಶ್ರಿ (4) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿಕಾಂಗೆ ಅಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಹ ಇಬ್ಬರ ಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಕೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದು ಕಡತವನ್ನು ಅನಕ್ಕೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿ ನಿಗದಿ ಶ್ರೀಮಂತಿನಿ ರಲ್ಲಿಂದಿಕೆ.

ಆರ್ಒಲಾಗ

31) ~~ನೀ.ಅ (ಅಕ್ಕ)~~ ನ.ಕಿ.ಲ (ಯು.ಪು.ಉ.ಟಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-64

32) ಕಿ.ಲ (ಯು.ಟಿ)

ಕಿಯಾಗಿಯು ಎಳಬುಳ್ಳ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಅಯವ್ಯಯ ವಿವರಗಳೂ ವಿವ ಬಿಂದ್ಯ ಸ್ಥಾನ 30/- ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಡಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗುಮಾಸ್ತಿಯವರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕೆಳಿಸಿದೆ

2/8/2021

33) ಮು.ಅ (ಯು.ನ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು.
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ